

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.
Администрация Соленоозерного сельского совета

МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

Выдан: _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении проверки готовности
к отопительному периоду 2025-2026 г:

1. МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», расположенного по адресу: с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 42 «Г»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «10» сентября 2025 года № б/н.

Председатель комиссии
по подготовке к отопительному
сезону 2025-2026 г.
Глава Соленоозерного сельсовета



Никитин А.П.

уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

-34-

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

Выдан: _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Дом, расположенный по адресу: с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 36-2
2. Дом, расположенный по адресу: с. Соленоозерное, ул. К. Маркса 39
3. Здание школы, расположенной по адресу с.Соленоозерное, ул.К.Маркса 42 «А»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» сентября 2025 года № б/н.

Председатель комиссии
по подготовке к отопительному
сезону 2025-2026 г.
Глава Соленоозерного сельсовета



Никитин А.П.

уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

АКТ

**ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА
МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

С. Соленоозерное

19.05.2025

**Потребитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Соленоозерная средняя школа «12»**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалин Д.Л.

Слесарь водопроводных сетей - Бойков А.Н.

Машинист - кочегар котельной - Бойков Н.Ф.

**составили настоящий Акт о том, что на участке от котельной № 1 МБОУ
СШ**

Соленоозерная школа №12 трассы водяных сетей

**протяженностью 165м, произведено гидравлическое испытание на
максимальную температуру теплоносителя**

1. Режим испытания

а) температура сетевой воды:

**- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе
на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании,
80°С;**

**- максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе на
источнике тепловой энергии, 72 ° С;**

б) давление сетевой воды:

**- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии 1,8 МПа
(кгс/см²);**

**- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии 1 МПа
(кгс/см²);**

**в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от
источника тепловой энергии 200 м³/ч;**

г) расход подпиточной воды (макс.) 0,4 м³/ч;

**д) продолжительность поддержания максимальной температуры
сетевой воды на источнике тепловой энергии 2 ч;**

**е) время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных
потребителей 30 мин.**

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались на

- 36 -

период испытания: ул. К Маркса 39, ул. К Маркса 36,2

3. Перечень повреждений (дефектов), имевших место при испытании и выявленных при окончательном осмотре сети, и предполагаемые причины их возникновения:

нет

4. Мероприятия, проведенные для устранения выявленных повреждений (дефектов):

нет

5. Перечень затруднений и неполадок, имевших место при создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые для их устранения:

нет

Подписи:

Начальник ЖКХ

Хандалин Д.Л.

Слесарь тепловых и водопроводных сетей

Бойков А.Н.

Машинист – кочегар котельной

Бойков Н.Ф.

АКТ

Гидравлического испытания наружных тепловых сетей от 19.05. 2025 г.

Потребитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Соленоозерная средняя школа № 12

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» - Хандалин Д. Л.

Слесарь водопроводных и тепловых сетей – Бойков А.Н.

Машинист – кочегар котельной – Бойков Н.Ф.

Составили настоящий акт в том, что на участке от котельной № 1 МБОУ СШ
Соленоозерная школа № 12 трассы водяных тепловых сетей


Протяженностью 165 м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов
пробным давлением 8 кгс/см² в течении 10 мин. С наружным осмотром.


При испытании падения давления не наблюдалось.


Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в
ОЗП 2025-2026 г.

Члены комиссии:

 Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
Хандалин Д.Л.

 Слесарь водопроводных и тепловых сетей – Бойков А.Н.

 Машинист кочегар котельной – Бойков Н.Ф.

АКТ гидравлического ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
(ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ)

Котельная №1, ул. К. Маркса 38 «А»

(наименование объекта и адреса)

с.Соленоозерное

« 15 » мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик Хандалин Д.Л.

Машинист – кочегар котельной Бойков Н.Ф.

Слесарь тепловых и водопроводных сетей Бойков А.Н.

Провела гидравлическое испытание котлов:

КВр-0,63 с заводским номером 208;


КВр-0,63 с заводским номером 8860918.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,5 (7,35 кгс2) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик Хандалин Д.Л. Хандалин

Машинист – кочегар котельной Бойков Н.Ф. Бойков

Слесарь тепловых и водопроводных сетей Бойков А.Н. Бойков



АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

С.Соленоозерное
(место составления акта)

“ 10 ” сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, в составе:

Председатель: Глава Соленоозерного сельсовета А. П. Никитин

Члены комиссии:

1. Начальник МУП ЖКХ «Коммунальщик» Д.Л. Хандалин
2. Специалист администрации Соленоозерного сельсовета Худякова О.А., утвержденная Постановлением от _____ 2025 года № _____ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда на территории Соленоозерного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.» _____,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

с “ _____ ” _____ 20 25 г. по “ _____ ” _____ 20 26 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду жилищного фонда (многоквартирных домов), расположенный на территории муниципального образования _____

Соленоозерный сельсовет

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

МБОУ СШ № 12
с.Соленоозерное
Ул. К. Маркса 42 «А» _____;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

МБОУ СШ № 12

С.Соленоозерное

Ул. К. Маркса 42 «А» произведена промывка системы отопления и водоснабжения, подвальные и чердачные помещения закрыты, окна застеклены. Объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ СШ № 12, к отопительному сезону готова на 100%.

Председатель комиссии:



Никитин А.П.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Handwritten signatures of the commission members: D.L. Handalin, O.A. Hudyakova, S.V. Sobolevskaya, and A.N. Boykov.

Хандалин Д. Л.
Худякова О.А.
Соболевская С.В.
Бойков А.Н.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“ 10 ” сентября 20 25



Бехер Т.В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)