

АКТ гидравлического ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
(ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ)

Котельная №1, ул. К. Маркса 38 «А»

(наименование объекта и адреса)

с. Соленоозерное

« 25 » мая 2026 г.

Комиссия в составе:

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалин Д.Л.

Машинист – кочегар котельной Бойков Н.Ф.

Слесарь тепловых и водопроводных сетей Бойков А.Н.

Провела гидравлическое испытание котлов:

КВр-0,63 с заводским номером 208;

КВр-0,63 с заводским номером 8860918.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,5 (7,35 кгс2) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалин Д.Л.

Машинист – кочегар котельной Бойков Н.Ф.

Бойков

Слесарь тепловых и водопроводных сетей Бойков А.Н.

Бойков

