

АКТ

ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

С. Соленоозерное

26.05.2026г.

Потребитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Соленоозерная средняя школа «12»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалин Д.Л.

Слесарь водопроводных сетей - Бойков А.Н.

Машинист - кочегар котельной - Бойков Н.Ф.

составили настоящий Акт о том, что на участке от котельной № 1 МБОУ СШ

Соленоозерная школа №12 трассы водяных сетей

протяженностью 165м, произведено гидравлическое испытание на максимальную
температуру теплоносителя

1. Режим испытания

а) температура сетевой воды:

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании, 80°C;
- максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии, 72 ° C;

б) давление сетевой воды:

- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии 1,8 МПа (кгс/см²);
- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии 1 МПа (кгс/см²);

в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой
энергии 200 м³/ч;

г) расход подпиточной воды (макс.) 0,4 м³/ч;

д) продолжительность поддержания максимальной температуры сетевой воды на
источнике тепловой энергии 2 ч;

е) время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей
30 мин.

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались на период
испытания: ул. К Маркса 39, ул. К Маркса 36,2

3. Перечень повреждений (дефектов), имевших место при испытании и выявленных при окончательном осмотре сети, и предполагаемые причины их возникновения:

нет

4. Мероприятия, проведенные для устранения выявленных повреждений (дефектов):

нет


5. Перечень затруднений и неполадок, имевших место при создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые для их устранения:


нет

Подписи:

Начальник ЖСКХ

 Хандалин Д.Л.

Слесарь тепловых и водопроводных сетей  Бойков А.Н.

Машинист – кочегар котельной  Бойков Н.Ф.

